

Gebiedsjaarverslag 2010

Peel en Maas



Werkzaamheden De Vilt

Voorwoord

Het doet mij genoegen u hierbij het Jaarverslag Peel en Maas 2010 aan te kunnen bieden. In het afgelopen jaar is er voor de eerste keer gewerkt met de nieuwe P&C cyclus. Op basis van het werkplan, dat in december 2009 is opgesteld, is er in 2010 met veel energie gewerkt aan de opgenomen projecten. Middels de voortgangrapportage is inzicht verkregen in de voortgang van de activiteiten en is, waar mogelijk en zinvol, bijsturing aangebracht.

Helaas bleek deze bijsturing al snel nodig. Door het succes van de uitvoering van het Programma Landelijk Gebied enerzijds en de economische omstandigheden anderzijds werd in het 2^e kwartaal van 2010 al duidelijk dat de beschikbare budgetten onvoldoende waren om alle in gang gezette activiteiten te financieren. Eind 2010 kwam hier het Kabinetsbesluit met betrekking tot de bezuinigingen op het ILG-budget nog eens overeen. Prioritering was en is noodzakelijk. Binnen deze prioritering zijn binnen Peel en Maas meerdere projecten afgevalven/stil gevallen.

Alhoewel wij begrip hebben voor de omstandigheden waaronder deze prioritering moest plaats vinden, is er bij GS aandacht gevraagd voor de uitvoeringstechnische en vooral ook de sociaal-maatschappelijke knelpunten die hierdoor veroorzaakt worden. Wij hopen dat het mogelijk is om binnen de Agenda van Brabant en het Bestuursakkoord van het nieuwe College van GS ruimte te vinden om de ernstigste nood te lenigen enerzijds en een vervolg te geven aan het proces van plattelandsontwikkeling in Noord-Brabant anderzijds.

De in Brabant aanwezige samenwerking op het terrein van plattelandsontwikkeling is uniek voor Nederland. Het heeft meerdere jaren gekost om deze vorm van samenwerking te bereiken. Het is belangrijk de investeringen die hierin gedaan zijn vast te houden. Dit betekent echter niet dat we op dezelfde manier door kunnen en moeten gaan. De actuele ontwikkelingen maken een nieuwe focus, zowel qua ambitie als qua organisatiestructuur, noodzakelijk. De voorbereidingen om hieraan vorm te geven zijn dit jaar reeds gestart.

Duidelijk is dat in dit jaarverslag niet voorbij gegaan kan worden aan bovenstaande actuele ontwikkelingen met betrekking tot de plattelandsontwikkeling in Noord-Brabant. Echter, er zijn ook positieve signalen te melden. Op vele fronten hebben partijen elkaar weten te vinden. Door de grote inzet en medewerking van vele betrokken partijen - en zeker ook particuliere grondeigenaren - is er binnen diverse integrale gebieds-ontwikkelingsprojecten toch goede voortgang geboekt. Daarbij is gebruik gemaakt van vrijwillige kavelruilen en financiële middelen die nog wél beschikbaar waren. Er zijn vele goede projecten in uitvoering die zijn gesteund vanuit POP2, Leader of de Regeling Kleine Projecten. De helft van alle aanvragen brabantbreed voor EVZ's door gemeenten in 2010 komt vanuit Peel en Maas.

Op deze manier willen we in Peel en Maas blijven werken: uitvoeringsgericht waarbij we ons vooral focussen op die projecten en doelstellingen waar we nog wel vooruitgang kunnen boeken.

P.J.J.M. Mangelmans
Voorzitter

Inhoud

Voorwoord Cie-voorzitter
Inhoudsopgave en leeswijzer

SAMENVATTING	4
1 INLEIDING	6
1.1 De gebiedscyclus op hoofdlijnen	6
1.2 Provinciale prioriteiten	7
1.3 Gebiedsprioriteiten	8
2. VOORTGANG PRESTATIES GMJP	9
2.1 Natuur	9
2.2 Landbouw	11
2.3 Water en Bodem	13
2.4 Landschap en Cultuurhistorie	13
2.5 Recreatie & Toerisme	14
2.6 Wonen, Werken & Leefbaarheid	15
3. VOORTGANG PROJECTIDEEËN	17
3.1 Projectideeën werkplan	17
3.2 Analyse	18
4 VOORTGANG UITVOERING PROJECTEN	19
4.1 Gebiedsregieprojecten	19
4.2 Stimuleringsprojecten	23
5. ORGANISATIE EN FINANCIËN	24
5.1 Organisatie	24
5.2 Financiën	24

Bijlagen:

- Financieel overzicht aangevraagde en beschikte projecten 2010
- Financieel overzicht Leader-projecten

Samenvatting

Ontwikkelingen in 2010

Het jaar 2010 was een bijzonder jaar. Waar we vorig jaar nog fors hebben ingezet op versnelling van de uitvoeringsopgave, moesten we dit jaar constateren dat deze versnelling zoveel effect had dat de middelen, vooral voor grondverwerving, natuur, leefbaarheid versneld opraakten. Daarmee kwam de uitvoering op een aantal terreinen tot stilstand. De politieke discussie en besluitvorming over de positie van de Intensieve Veehouderij in Brabant is het afgelopen jaar van grote invloed geweest op de ontwikkeling van de landbouwontwikkelings-gebieden.

Toch zijn er ook in 2010 weer veel projecten in uitvoering gegaan of middelen veiliggesteld voor een start in 2011. Het betreft verschillende integrale dorpsontwikkelingsplannen, de vele aanvragen voor EVZ's of de vele Leader-projecten die ondersteund zijn. En zo ontstaan er toch elke keer weer kansen die de moeite waard zijn om te benutten.

Op weg naar 2013: gaan we onze GMJP-ambities halen?

Algemeen

Ondanks dat 2010 geen gemakkelijk jaar is geweest is er op vele vlakken nog vooruitgang geboekt.

Natuur

De extra impulsen voor realisatie van de natuurdoelen, die in 2009 waren ingezet (versnellingkoers), zijn voor een belangrijk deel in 2010 weer stil gevallen, als gevolg van het volledige besteding van de ILG-middelen en het Regeerakkoord. Voor Peel en Maas betekent dit dat de realisatie van de EHS en natte natuurparels vooralsnog voor het overgrote deel op losse schroeven komt te staan.

Desalniettemin zijn er op het vlak van de verdrogingsbestrijding een paar successen geboekt.

Het Stimuleringskader Groen Blauwe Diensten is dit jaar in alle gemeenten beschikbaar gekomen. Voor de aanleg van EVZ's zijn echter extra middelen beschikbaar gesteld onder andere dankzij veel aanvragen vanuit Peel en Maas. Op het gebied van de afwaartse beweging zijn belangrijke stappen gezet maar de financiering voor daadwerkelijke verplaatsingen baart zorgen.

Landbouw

De ontwikkeling van de LOG's is in 2010 zo goed als stil komen liggen als gevolg van de politieke discussie rondom megastallen. De afwikkeling van de 'lopende zaken' is cruciaal voor het vervolg. Verdere ontwikkeling van de twee glastuinbouwdoorgroeigebieden Veghel en Boekel is volop in voorbereiding. Landbouwkundige structuurversterking is een belangrijk middel om met name via vrijwillige kavelruil ook de realisatie van andere doelen binnen het bereik te krijgen. In 2010 is in Peel en Maas de structuur van honderden hectares landbouwgrond verbeterd.

Water & Bodem

De realisatie van de wateropgaven loopt vooral via de 2^e bestuursovereenkomst met de waterschappen. Ook in 2010 is door Waterschap Aa en Maas goede vooruitgang geboekt op het gebied van waterkwaliteit en waterberging.

Landschap & Cultuurhistorie

De oorspronkelijke doelstelling aan areaal te slopen stallen is eerder al bereikt. Toch zijn er ook dit jaar weer op diverse plaatsen stallen gesloopt. De omvang van deze sloop is echter onduidelijk. Binnen integrale gebiedsontwikkelingen, via de aanleg van EVZ's, via het Stimuleringskader Groen Blauwe diensten maar ook de aanleg van ommetjes is bijgedragen aan de kwaliteitsverbetering van het landschap. Ook zijn enkele interessante cultuurhistorische objecten het afgelopen jaar afgerond of in uitvoering gegaan. Er zijn meerdere initiatieven voor nieuwe landgoederen maar het duurt lang voordat deze daadwerkelijk worden gerealiseerd.

Recreatie & Toerisme

Op het vlak van recreatie en toerisme zijn er in 2010 weer veel verschillende soorten projecten, van klein tot groot, gereed gekomen.

Leefbaarheid

In 2010 zijn in totaal 10 beschikte IDOP's in een verschillend stadium van voorbereiding en uitvoering. De gemeenten in Peel en Maas zijn goed bij met het actueel houden van het BVB. Het besluit tot afschaffing van de BIO-regeling vermindert de mogelijkheid om verplaatsingen vanuit extensiveringsgebied overig tot stand te brengen.

Voortgang projectideeën

In het werkplan 2010 waren de volgende projectideeën opgenomen:

- IGP Sint Anthonisbossen: voorverkenning uitgevoerd en doorstart gemaakt
- Lage Raam Graafsche Raam / IGP Lage Raam: Overleg met waterschap gevoerd over afstemming en quickscan uitgevoerd.

Voortgang uitvoering projecten

Gebiedsregieprojecten

Gebiedsregieprojecten worden onderverdeeld in 'aandachtsprojecten' en 'overige gebiedsregieprojecten'. In algemene zin geldt dat de aandachtsprojecten die zich richten op de realisatie van de EHS en de ontwikkeling van de LOG's in 2010 uiterst moeizaam zijn verlopen. Enkele aandachtprojecten waar we primair via het middel agrarische structuurversterking proberen doelen te realiseren zijn nog wel succesvol.

De 'overige gebiedsregieprojecten' betreffen vooral EVZ's en IDOP's. De benoemde projecten vorderen in algemene zin redelijk tot goed.

Stimuleringsprojecten

Stimuleringsprojecten zijn projecten die over het algemeen door particulieren en/of maatschappelijke organisaties worden uitgevoerd. Het gaat daarbij veelal om projecten op het gebied van recreatie & toerisme, wonen, werken & leefbaarheid, en landschap & cultuurhistorie. Voor dergelijke projecten stellen overheden vaak stimuleringsregelingen open, zoals subsidies, voorlichting, advies of vergunningverlening. In 2010 waren globaal 175 stimuleringsprojecten in voorbereiding en/of uitvoering. In 2010 zijn ongeveer 50 stimuleringsprojecten afgerond en 50 nieuwe projecten gestart.

1 Inleiding

Voor u ligt het Gebiedsjaarverslag 2010 van de reconstructiecommissie Peel en Maas. Het Gebiedsjaarverslag geeft inzicht in de voortgang van de uitvoering van de Revitalisering Landelijk Gebied voor het jaar 2010. Daarbij wordt een relatie gelegd met het Gebieds Meer Jaren Programma (GMJP) 2009-2013. In het GMJP hebben we onze ambities voor de periode 2009-2013 vastgelegd. Voor de langere termijn (2005-2016) zijn de ambities uit ons Gebiedsplan en het daarbij behorende Regionale Uitvoerings Programma (RUP) richtinggevend.

Besloten is om in dit jaarverslag op kwalitatief niveau een relatie te leggen tussen de voortgang van de uitvoering in 2010 ('voortgang' in de tabellen in hoofdstuk 2) en de ambitie in het GMJP ('doelbereik' in de tabellen in hoofdstuk 2). Deze keuze komt voort uit de constatering dat, door het gebruik van verschillende rapportagemodellen en doelstellingen, het niet mogelijk is om de verschillende cijfers bij elkaar op te tellen. Wel kan op basis van de cijfers in de verschillende rapportagesystemen een kwalitatieve beoordeling worden gemaakt. Deze heeft in dit jaarverslag een plek gekregen.

Dit Gebiedsjaarverslag wordt gepresenteerd op een moment dat de plattelandsontwikkeling te maken heeft met zowel onzekerheden als kansen als gevolg van onder meer de kredietcrisis, het nieuwe Regeerakkoord en de Agenda van Brabant. Omdat de budgetten aanzienlijk minder zullen zijn, moet er geprioriteerd en getemporeerd worden. Daarnaast moet gekeken worden hoe de uitvoering effectiever, efficiënter en goedkoper kan en hoe er andere financieringsbronnen gevonden kunnen worden.

In het nieuwe bestuursakkoord van het College van GS zullen, op basis van de uitkomsten van deze discussies, nieuwe kaders voor de plattelandsontwikkeling in Brabant worden uitgezet. Met dit jaarverslag proberen we tevens een bijdrage te leveren aan deze kaders. In het Voorjaarsoverleg van Gedeputeerde Staten en de Gebiedsvoorzitters zullen de belangrijkste conclusies en uitgangspunten voor de komende periode met elkaar worden besproken.

1.1 De gebiedscyclus op hoofdlijnen

De gebiedscyclus bestaat uit een jaarlijkse planning (werkplan), voortgangsbewaking (tussenrapportage) en rapportage (gebiedsjaarverslag):

- In het *werkplan* worden afspraken vastgelegd over de te bereiken voortgang. Dankzij het bestaan van een werkplan met ambities en de te realiseren prestaties, kan de jaarrapportage inzicht geven in de mate van voortgang van de uitvoering.
- De *jaarrapportage* biedt de mogelijkheid om terugkijkend te beoordelen wat van die afspraken is terechtgekomen, en zo niet, waarom niet en wat daaraan gedaan kan worden. Het vormt input voor bijsturing door de commissie zelf, én voor advies richting GS.
- De *tussenrapportage* is op de jaarrapportage een waardevolle aanvulling. Het is veelal onnodig, en ter wille van de voortgang zelfs ongewenst, met 'interventie' door de commissie te wachten tot het hele jaar voorbij is.

De hoofdlijnen van de nieuwe gebiedscyclus zijn in een bestuurlijke notitie vastgelegd.



1.2 Provinciale prioriteiten

Versnelling

Om tot versnelling van de uitvoering te komen hebben de provincie en de gebieden een lijst opgesteld met zogenaamde prioritaire projecten. Het gaat daarbij inhoudelijk vooral om:

- a. grondgerelateerde projecten voor met name natuur, water en landbouw;
- b. projecten gericht op de *afwaartse beweging* van intensieve veehouderijbedrijven en het saneren van de glastuinbouw, inclusief de ontwikkeling van ontwikkelingsgebieden voor beide sectoren.

In de gebieden is in 2010 met focus op de benoemde projecten van start gegaan met als doel tot versnelling van de uitvoering te komen.

Decentralisatie ILG

In de 2e helft van 2010 heeft het Kabinet haar nieuwe Regeerakkoord gepresenteerd. Duidelijk is dat de provincies een belangrijke rol krijgen in het landelijk gebied. Het ILG-budget zal worden gedecentraliseerd. Er zullen echter wel minder Rijksmiddelen beschikbaar worden gesteld. Ook is er een herijking van de EHS afgekondigd. De consequenties van deze Rijksbesluiten zullen in het 2e kwartaal van 2011 inzichtelijk worden.

Pauze aankoop EHS

De uitwerking van het regeerakkoord heeft met betrekking tot de herijking EHS duidelijk gemaakt dat er geen aanvullende rijksmiddelen zijn te verwachten voor grondverwerving voor de EHS. Daarom hebben Gedeputeerde Staten besloten een aankoppauze in te stellen. Om verantwoord grond te kunnen verwerven moet eerst duidelijk zijn welke EHS-gebieden nog voor 2018 gerealiseerd moeten worden. Contractueel toegezegde aankopen waar al overeenstemming over was bereikt worden nog wel afgewikkeld.

Intensieve veehouderij

Het burgerinitiatief 'Megastallen nee' heeft tot nadere besluiten geleid van Provinciale Staten met betrekking tot de intensieve veehouderij. Geen nieuwvestiging meer, bouwblokken maximaal 1,5 hectare (provinciale ontheffing voor doorgroei in landbouwontwikkelingsgebieden (LOG's) tot 2,5 hectare), één bouwlaag en slot op de muur in extensiveringsgebied (geen uitbreiding buiten de huidige vergunde bebouwing). De commissie van Doorn is ingesteld om medio 2011 te adviseren over de verduurzaming van de intensieve veehouderij.

Daarnaast is besloten tot herziening van de begrenzing van de LOG's. In 2011 wordt daarvoor gestart met een beperkte herziening van de reconstructieplannen.

Agenda van Brabant

Op provinciaal niveau wordt daarnaast een verdere uitwerking gegeven aan de Agenda van Brabant. Als investeringsdomeinen worden genoemd:

- Kennis: duurzame innovatie en slimme ambachtelijkheid
- De bereikbare regio
- Leefklimaat: Topvoorzieningen
- Brabants mozaïek
- Natuur en landschap

Binnen deze domeinen dienen nadere projecten te worden opgesteld. Aandachtspunten daarbij zijn partnerschap met gemeenten, marktpartijen en maatschappelijke organisaties, een multiplier-effect en het realiseren van een zo'n groot mogelijk maatschappelijk effect.

Bestuursakkoord 2011-2016

Op 2 maart 2011 zijn er provinciale verkiezingen. In het nieuwe Bestuursakkoord van het College van Gedeputeerde Staten zullen, op basis van de discussies op Rijks en Provinciaal niveau, nieuwe prioriteiten voor zowel de uitvoering als organisatie van de plattelandsontwikkeling in Brabant worden bepaald. Op basis van deze nieuwe prioriteiten zal ook binnen de Reconstructiecommissie een heroriëntatie met betrekking tot de plattelandsontwikkeling in Peel en Maas dienen plaats te vinden. Dit zal in de 2^e helft van 2011 zijn beslag krijgen.

1.3 Gebiedsprioriteiten

Terugblik werkplan 2010

De commissie heeft in zijn werkplan 2010 de aandachtsprojecten voor de uitvoering in het afgelopen jaar vastgesteld. Deze sluiten aan bij de thema's en deelgebieden waarvoor de commissie in het eigen Gebiedsmeerjarenprogramma 2009-2013 heeft aangegeven prioriteit te willen geven. Het zijn veelal bestuurlijk complexe of omvangrijke projecten van groot belang cq met een groot doelbereik. De voortgang van deze projecten wordt gedetailleerder gevolgd om beter te kunnen sturen. Het betreft de projecten in hoofdstuk 4.3.1 (tabel 4.3)

Vooruitblik werkplan 2011

In december 2010 heeft de Reconstructiecommissie Peel en Maas het werkplan 2011 vastgesteld. In het werkplan is nadrukkelijk rekening gehouden met de, in het voorgaande benoemde, discussies rondom plattelandsontwikkeling. Besloten is om het aantal nieuwe aandachtsprojecten te beperken. Slechts het tweetal projecten dat vorig jaar als projectidee stond opgenomen is toegevoegd. Voor het overige wordt ingezet op het continueren/ afronden van de reeds lopende activiteiten.

2. Voortgang prestaties GMJP

2.1 Natuur

Overzicht en analyse

Algemeen

De extra impulsen voor realisatie van de natuurdoelen, die in 2009 waren ingezet (versnellingskoers), zijn voor een belangrijk deel in 2010 weer stil gevallen, als gevolg van het volledige besteding van de ILG-middelen en het Regeerakkoord. Voor Peel en Maas betekent dit dat de realisatie van de EHS en natte natuurparels vooralsnog voor het overgrote deel op losse schroeven komt te staan.

Desalniettemin zijn er op het vlak van de verdrogingsbestrijding een paar successen geboekt.

Het Stimuleringskader Groen Blauwe Diensten is dit jaar in alle gemeenten beschikbaar gekomen.

Voor de aanleg van EVZ's zijn echter extra middelen beschikbaar gesteld onder andere dankzij veel aanvragen vanuit Peel en Maas. Op het gebied van de afwaartse beweging zijn belangrijke stappen gezet maar de financiering voor daadwerkelijke verplaatsingen baart zorgen.

EHS

De doelstellingen voor realisatie van de EHS lagen in Peel en Maas vooral binnen De Maashorst, het Maasheggengebied en de Natte Natuurparels Wijstgronden Uden en Hooge Raam/Halsche Beek. In de Maashorst is bij de aan te leggen ecoducten een aantal strategische aankopen gedaan maar er resteert nog steeds een grote opgave (200 ha) in de natuurkern. Binnen het Maasheggengebied zijn enkele tientallen hectares aangekocht en de bedoeling was deze met ruiling op de goede plek te krijgen. Voor zowel de Maashorst als het Maasheggengebied geldt dat de projecten op dit moment stil liggen als gevolg van de discussie rondom de uitputting van het EHS-budget. Het zelfde geldt in meer of mindere mate voor beide Natte Natuurparels.

De voortgang in de prestaties voor de EHS zijn over het algemeen zorgwekkend. De extra impulsen voor realisatie van de natuurdoelen, met name EHS, die in 2009 waren ingezet (versnellingskoers), zijn voor een belangrijk deel in 2010 weer stil gevallen door de volledige besteding van de ILG-middelen en recenter, de ontwikkelingen en bezuinigingen in het kader van het Regeerakkoord. Het MOB-complex Zeeland is terug gegeven aan de natuur.

Groen-blauwe diensten

In 2010 hebben ook de gemeenten Boxmeer, Sint Anthonis, Boekel en Veghel samen met de provincie contracten gesloten over de beschikbaarheid van het Groen-Blauw Stimuleringskader in die gemeenten. Daarmee kunnen particulieren in alle Peel en Maas gemeenten nu gebruik maken van deze regeling. Er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van deze regeling.

Verdrogingsbestrijding

Waterschap Aa en Maas heeft binnen de landgoederenzone bij Haps in het stroomgebied van de Laarakkerse Waterleiding maatregelen getroffen om de verdroging tegen te gaan. Het project is in 2010 opgeleverd. Voor de Wijstgronden in Uden (St. Annabos) is dit jaar een Inrichtingsplan fase 1 vastgesteld dat betrekking heeft op 35 ha. Ook binnen De Maashorst zijn op beperkte schaal enkele maatregelen genomen om verdroging tegen te gaan. Desalniettemin moet geconcludeerd worden dat de realisatie van deze doelstelling achterblijft omdat de ontwikkeling van de Natte Natuurparels Wijstgronden Uden en Hooge Raam/Halsche Beek moeizaam verloopt en de verwerving van gronden nu volledig is stilgevallen.

Beek- en kreekherstel

De doelstelling beek- en kreekherstel behelst meer dan alleen de aanleg van een natte EVZ. Voor Peel en Maas betreft dit de lopende projecten Masterplan Aa fase 2, Lage Raam/Graafsche Raam en Vierlingsbeekse Molenbeek. In 2010 zijn belangrijke vorderingen gemaakt bij de voorbereidingen voor de uitvoering van deze projecten of deelprojecten daarvan.

Ecologische samenhang (waaronder Ecologische Verbindingszones)

Voor de aanleg van EVZ's zijn vanuit de Peel en Maas gemeenten in 2010 heel veel aanvragen ingediend. Het gaat dan om aanvragen voor het gemeentelijk deel van natte EVZ's en de aan te leggen droge EVZ's. Globaal de helft van alle aanvragen Brabantbreed is afkomstig uit Peel en Maas. De realisatie van het waterschapsdeel van de natte EVZ's loop via het bestuursovereenkomst met de waterschappen.

De behandeling van de aanvragen door de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Landerd, Mill en St. Hubert, Sint Anthonis en Veghel heeft meerdere maanden vertraging opgelopen omdat de middelen ontoereikend waren om deze aanvragen te honoreren en onduidelijk was hoe hiermee om te gaan. PS hebben echter in december 2010, €18 miljoen extra aan middelen beschikbaar gesteld waarmee de aanvragen in beginsel gehonoreerd kunnen worden.

In 2010 zijn belangrijke vorderingen geboekt bij de voorbereiding en/of uitvoering van de (natte) EVZ's Hertogswetering, St. Anthonisloop, Balkloop, Tochtsloot, Laarakkerse Waterleiding, Leijgraaf, Hurkse Loop, Graspeelloop en Peelkanaal.

Afwaartse beweging

Voor extensiveringsgebied natuur ligt het accent op het terugdringen van de ammoniakemissie. Voor extensivering overig en stedelijk gebied ligt het accent op het terugdringen van geurhinder.

Voor het doelbereik is in de Brabantbrede barometer een halvering van de economische IV-activiteit in het extensiveringsgebied (natuur, wonen en stedelijk gebied) op 1 januari 2016 ten opzicht van 1 januari 2005 opgenomen.

De gegeven beoordeling en kleuren zijn voorlopig. In juni 2011 worden de definitieve cijfers bekend.

De aangegeven trends en het doelbereik zullen waarschijnlijk echter weinig veranderen.

De komende jaren zal nog steeds actieve inzet op de afwaartse beweging nodig zijn. Een belangrijk aspect daarbij zijn de verplichtingen voor bedrijven om maatregelen te treffen op het terugbrengen van de ammoniakuitstoot en dierwelzijn. Naar verwachting zullen veel bedrijven stoppen. Ook het instellen van het "slot op de muur" per 1 oktober 2010 zal zijn invloed hebben op de afwaartse beweging. Het intrekken van milieuvergunningen blijft essentieel, ook in verband met het vullen van de depositiebank in het kader van de Verordening Stikstof en Natura2000.

De algemene indruk van de voorlopige cijfers is dat bedrijven vooral stoppen in extensivering overig en stedelijk gebied en dat daar gemeenten actiever zijn bij het intrekken van vergunningen en in mindere mate in extensivering natuur. Een reden hiervoor kan zijn dat in een woonomgeving het gevolg van intrekken en slopen van veehouderijbedrijven tastbaarder is voor gemeenten dan bij natuur.

De gemeenten in het reconstructiegebied Peel en Maas doen het in algemene zin uitstekend als het gaat om het actueel houden van het BVB-bestand. Ook hebben zij een goed beeld van de ontwikkelingen binnen de IV-sector in de komende jaren, zoals welke bedrijven er gaan stoppen of zich juist willen ontwikkelen. Hierop is in 2010 veel energie ingezet.

Voor de BIV-regeling hebben zich in 2010, 9 bedrijven vanuit Peel & Maas aangemeld (Boekel 1, Boxmeer 2, Grave 1, Mill 2, Uden 2, Veghel 1). Of alle aanmeldingen ook gehonoreerd zullen worden is nog niet duidelijk. Veel beoogde verplaatsingen, met name naar landbouwontwikkelingsgebieden, zijn in 2010 niet tot stand gekomen als gevolg van de besluitvorming van PS over het afschaffen van nieuwvestiging en de discussie over de 'lopende zaken'. Voor de betrokken veehouders is dit uiterst teleurstellend. Ook het afschaffen van de BIO-regeling leidt tot vertraging omdat een belangrijke financieringsmogelijkheid voor gemeenten van verplaatsingen uit 'extensiveringsgebied overig' hiermee is komen te vervallen.

Tabel 2.1: Voortgang en verwacht doelbereik Natuur

Thema	Doelstelling	voortgang	
		Voortgang 2010	Doelbereik 2013 / 2016
	Stand van zaken 31 december 2010		
Natuur			
	<i>EHS</i>		
	Grondverwerving nieuwe natuur EHS (ha)	rood	rood
	Inrichting nieuwe natuur EHS (ha)	rood	rood
	Particulier natuurbeheer nieuwe natuur (ha)	p.m.	p.m.
	Agrarisch natuurbeheer beheergebieden (ha)	p.m.	p.m.
	<i>Groenblauwe diensten</i>		
	Aantal regionale overheden met gebiedscontract groenblauwe diensten	groen	groen
	<i>Verdrogingsbestrijding</i>		
	Verdrogingsbestrijding natte natuurparels (ha)	oranje	rood
	<i>Beek- en kreekherstel</i>		
	Beek- en kreekherstel natte natuurparels (km)	oranje	rood
	Beek- en kreekherstel overige gebieden (km)	groen	groen
	<i>Ecologische samenhang</i>		
	Realisatie natte EVZ's (ha)	groen	groen
	Realisatie droge EVZ's (ha)	oranje	oranje
	<i>Afwaartse beweging intensieve veehouderij</i>		
	Aantal verplaatste intensieve veehouderijbedrijven *	p.m.	p.m.
	Aantal beëindigde intensieve veehouderijbedrijven *	p.m.	p.m.

Verklaring van de tekens:

Voortgang: **groen** gaat goed;

oranje gaat vooruit, maar matig;

rood gaat niet vooruit.

Doelbereik: **groen** wordt gehaald;

oranje waarschijnlijk haalbaar;

rood extra inspanning vereist

* : in juni 2011 worden de definitieve cijfers bekend.

2.2 Landbouw

Overzicht en analyse

Algemeen

De ontwikkeling van de LOG's is in 2010 zo goed als stil komen liggen als gevolg van de politieke discussie rondom megastallen. De afwikkeling van de 'lopende zaken' is cruciaal voor het vervolg. Verdere ontwikkeling van de twee glastuinbouwdoorgroeigebieden Veghel en Boekel is volop in voorbereiding. Landbouwkundige structuurversterking is een belangrijk middel om met name via vrijwillige kavelruil ook de realisatie van andere doelen binnen het bereik te krijgen. In 2010 is in Peel en Maas de structuur van honderden hectares landbouwgrond verbeterd.

Glastuinbouw

Peel en Maas kent twee glastuinbouw doorgroeigebieden, Boekel en Veghel. Doorgroeigebied Boekel is in 2006 al voorzien van een ontwikkelingsvisie Glastuinbouw. Dit is een onderdeel van het bestemmingsplan. Voor 2 van de 4 locaties zijn vergunningen afgegeven voor de maximale ontwikkeling. Eén vergunning is nog niet uitgevoerd omdat deze ontwikkeling ingehaald is door het tracé van de Randweg en er nu gesprekken met de ondernemer gaande zijn. De 2 andere locaties staan stil door slechte grondposities. Alle locaties zijn operationeel voor doorgroei, maar nog niet allemaal uitgevoerd

In Veghel loopt het project Zonneterp van twee initiatiefnemers, de gemeente Veghel en Brabant Water. Uitgangspunt van dit project is dat de ontwikkeling van glastuinbouw duurzaam kan voorzien in de vraag naar warmte van woningen in het project Veghels Buiten.

Landbouwontwikkelingsgebieden

Door de invloed van het burgerinitiatief Megastallen en de besluitvorming hierover in Provinciale Staten heeft de operationalisering van diverse LOG's in 2010 grote vertraging opgelopen. Er zijn in totaal 21 LOG's in Peel en Maas waarvan er sommige al operationeel zijn en er is ook al een aantal nieuwvestigingen gerealiseerd. Gedeputeerde Van Heugten heeft eind augustus, begin september een rondgang gemaakt langs alle LOG-gemeenten om met de betrokken gemeentebesturen de ontwikkelingen rondom de LOG's te bespreken en de situatie per gemeente goed in beeld te krijgen. Voor de voortgang van de LOG's is allereerst de beoordeling en afhandeling van de 'lopende zaken' door PS cruciaal. Het is echter evident dat met het schrappen van de mogelijkheid tot nieuwvestiging, het ontwikkelingsperspectief voor o.a. de LOG's Boekel, Odiliapeel en De Driehoek fors is afgenomen.

Landbouwkundige structuurversterking

Binnen veel projecten in Peel en Maas is landbouwkundige structuurversterking het middel om via vrijwillige kavelruil ook andere doelstellingen te realiseren, zoals de aanleg van EVZ's of EHS (via SNL-regeling). Vooral binnen de projecten IGP Velp, IGP Laarakkerse Waterleiding en IGP Groespeel zijn in 2010 kavelruilen tot stand gekomen die geleid hebben tot een areaal verbeterde landbouwstructuur van honderden hectaren.

Verduurzaming van de landbouw

Verduurzaming van de landbouw is een toenemend aandachtspunt binnen de maatschappij en zeker ook binnen de agrarische sector zelf. Het jaar 2010 was in dat opzicht een roerig jaar vanwege de felle discussies over de gezondheidseffecten van de IV-sector en de schaalgrootte van 'megastallen'. De duurzaamheid van de sector zal een extra impuls krijgen door Europese regelgeving die aangeeft dat bedrijven uiterlijk 2013 bepaalde welzijns- en milieumaatregelen moeten nemen. Concrete cijfers hierover zijn echter niet beschikbaar.

Tabel 2.2: Voortgang en verwacht doelbereik Landbouw

Thema	Doelstelling	voortgang	
		Voortgang 2010	Doelbereik 2013 / 2016
	Stand van zaken 31 december 2010		
Landbouw			
	<i>Glastuinbouw</i>		
	Aantal gesloopte glastuinbouwlocaties in kwetsbaar gebied	groen	groen
	Geoperationaliseerde vestiging- en doorgroeigebieden glas (ha)	oranje	oranje
	<i>Landbouwontwikkelingsgebieden</i>		
	Aantal opgestelde ontwikkelingsplannen voor LOG's	groen	groen
	Aantal LOG 's met aangelegde infrastructuur	groen	groen
	Aantal geoperationaliseerde LOG 's (met bedrijfsactiviteiten)	rood	rood
	<i>Landbouwkundige structuurversterking</i>		
	Areaal verbeterde landbouwkundige structuur (ha)	groen	groen
	<i>Verduurzaming van de landbouw</i>		
	Aantal landbouwbedrijven met duurzame productiesystemen	groen	groen
	Aantal biologische landbouwbedrijven	?	?

Verklaring van de tekens:

Voortgang: **groen** gaat goed;

oranje gaat vooruit, maar matig;

rood gaat niet vooruit.

Doelbereik: **groen** wordt gehaald;

oranje waarschijnlijk haalbaar;

rood extra inspanning vereist

2.3 Water en Bodem

Overzicht en analyse

Algemeen

De realisatie van de wateropgaven loopt vooral via de 2^e bestuursovereenkomst met de waterschappen. Ook in 2010 is door Waterschap Aa en Maas goede vooruitgang geboekt op het gebied van waterkwaliteit en waterberging.

Water en bodemkwaliteit

Een belangrijk project op het vlak van water- en bodemkwaliteit was het herstel van de Natte Natuurparel (NNP) De Vilt. Deze omvangrijke waterbodemsanering met als doel de waterkwaliteit in De Vilt aanmerkelijk te verbeteren is in 2010 afgerond. Ook de waterkwaliteit van het effluent van de Laarakkerse Waterleiding is aanmerkelijk verbeterd na de introductie van een 4^e zuiveringstap en er loopt nog een waterkwaliteitsproject binnen de natte natuurparel Hooge Raam/Halsche Beek. Verder liggen er binnen Peel en Maas in het landelijk gebied geen belangrijke opgaven op het vlak van water- en bodemkwaliteit. Het doel binnen Peel en Maas is haalbaar binnen de gestelde periode.

Regionale waterberging

In 2010 is op het gebied van waterberging met name gewerkt aan de planvorming en/of inrichting van waterbergingsgebieden bij de voornaamste knelpunten in Peel en Maas te weten bij de Aa ten zuiden van de kom van Veghel, bij het Peelkanaal en de Grootte Beek in de Groespeel ten westen van Mill en in het stroomgebied van de Lage Raam/Graafsche Raam ten oosten van Mill en ten zuiden van Grave. Uitvoering van deze plannen is belangrijk om toekomstige waterproblematiek te voorkomen.

Tabel 2.3: Voortgang en verwacht doelbereik Water en Bodem

Thema	Doelstelling	voortgang	
		Voortgang 2010	Doelbereik 2013 / 2016
	Stand van zaken 31 december 2010		
Water & bodem			
	Maatregelen verbetering water/bodemkwaliteit voor EHS (ha)	groen	groen
	Regionale waterberging (ha)	groen	groen

Verklaring van de tekens:

Voortgang: **groen** gaat goed;

oranje gaat vooruit, maar matig;

rood gaat niet vooruit.

Doelbereik: **groen** wordt gehaald;

oranje waarschijnlijk haalbaar;

rood extra inspanning vereist

2.4 Landschap en Cultuurhistorie

Overzicht en analyse

Algemeen

De oorspronkelijke doelstelling aan areaal te slopen stallen is eerder al bereikt. Toch zijn er ook dit jaar weer op diverse plaatsen stallen gesloopt. De omvang van deze sloop is echter onduidelijk. Binnen integrale gebiedsontwikkelingen, via de aanleg van EVZ's, via het Stimuleringskader Groen Blauwe diensten maar ook de aanleg van ommetjes is bijgedragen aan de kwaliteitsverbetering van het landschap. Ook zijn enkele interessante cultuurhistorische objecten het afgelopen jaar afgerond of in uitvoering gegaan. Er zijn meerdere initiatieven voor nieuwe landgoederen maar het duurt lang voordat deze daadwerkelijk worden gerealiseerd.

Areaal gesloopte stallen

Eerder al is met de RBV-regeling in Peel en Maas een areaal van 35ha aan stallen gesloopt waarmee de oorspronkelijke doelstelling voor Peel en Maas is bereikt. Verder vindt sloop plaats in het kader van de VIV- en BIV-regeling. Voor de BIV-regeling hebben zich het afgelopen jaar 9 deelnemers aangemeld vanuit Peel en Maas. Er wordt echter meer gesloopt dan alleen binnen provinciale regelingen. Een deel van de sloop van overbodige bebouwing vindt plaats in overleg met de gemeenten. Ook in 2010 zijn er op diverse plaatsen binnen Peel en Maas stallen gesloopt. Het zicht

op het totale oppervlak van deze sloop ontbreekt echter. Uiteraard blijft het streven er op gericht om zo veel mogelijk overbodige bebouwing in het buitengebied te slopen om daarmee een stuk ontstening te realiseren.

Areaal gesloopt glas

In 2010 weinig vooruitgang geboekt. Opgave is voor Peel en Maas ook uiterst gering.

Areaal herstel en versterking landschap en cultuurhistorie

De versterking van landschap en cultuurhistorie is een doelstelling die meelift met de realisatie van andere doelstellingen zoals de aanleg van EVZ's, de uitvoering van het Stimuleringskader Groene Blauwe diensten, de Subsidieregeling Landschap via Brabants Landschap, de SNL-regeling of particuliere initiatieven. Maar bijvoorbeeld ook via dorpsontwikkelingsplannen wordt aandacht geschonken aan de landschappelijk aankleding van dorpen zoals de aanleg van ommetjes. Goede voorbeelden hiervan binnen Peel en Maas zijn IGP Velp, IGP Groespeel en IGP Laarakkerse Waterleiding. Op cultuurhistorisch gebied noemen we als belangrijke projecten in 2010 de restauratie van het poortgebouw van het Klooster Sint Aegten, de uitbreiding en kwaliteitsverbetering van de Mariakapel in Holthees en de start van de eerste fase van het herstel van de molen van Keldonk.

Areaal nieuwe landgoederen

Er zijn diverse initiatieven in Peel en Maas om te komen tot de realisatie van nieuwe landgoederen o.a. in Boxmeer (5), Grave (2), Landerd, Veghel (2) en Sint Anthonis (2). De praktijk leert dat het traject vanaf ideefase, via planontwikkeling naar uitvoering, een langdurig traject is. Het duurt lang voordat projecten tot uitvoering komen. De projecten in Boxmeer en Veghel vorderen echter gestaag. Er zijn al principe-uitspraken gedaan en er zijn enkele plannen in procedure gebracht.

Tabel 2.4: Voortgang en verwacht doelbereik Landschap en Cultuurhistorie

Thema	Doelstelling	voortgang	
		Voortgang 2010	Doelbereik 2013 / 2016
	Stand van zaken 31 december 2010		
Landschap & cultuurhistorie			
	Areaal gesloopte stallen (Bedrijfsbeëindiging Intensieve Veehouderij (BIV)-, Verplaatsing Intensieve Veehouderij (VIV)- en gemeentelijke regeling; m ²)	groen	groen
	Areaal gesloopt glas in kwetsbaar gebied (m ²)	groen	groen
	Areaal herstel en versterking landschap en cultuurhistorie (ha)	Groen	groen
	Areaal nieuwe landgoederen (inrichting; ha)	oranje	oranje

Verklaring van de tekens:

Voortgang: **groen** gaat goed;

oranje gaat vooruit, maar matig;

rood gaat niet vooruit.

Doelbereik: **groen** wordt gehaald;

oranje waarschijnlijk haalbaar;

rood extra inspanning vereist

2.5 Recreatie & Toerisme

Overzicht en analyse

Algemeen

Op het vlak van recreatie en toerisme zijn er in 2010 weer heel veel verschillende soorten projecten, van klein tot groot, gereed gekomen.

Routestructuren

Een groot project dat het afgelopen jaar is afgerond is de aanleg van een 30 km lange fietsroute door het Maasheggengebied tussen Cuijk en Boxmeer. In 2010 voor het project Duits Lijntje is een Belevingskaart gereed gekomen met allemaal fietsroutes over en rondom het Duits Lijntje gebruik makend van het fietsknooppunten systeem. In Veghel is de driemolenfietsroute gereed gekomen.

Recreatieve poorten

Recreatieve poort De Heksenboom bij de Sint Anthonisbossen is het afgelopen jaar gerealiseerd m.u.v. de parkeervoorziening waarvoor nog een planologische procedure loopt. Het recreatieve poort/transferrium bij het Zoo Parc in Overloon is uitgebreid en verbeterd. De recreatieve ontwikkeling van de Kraaijenbergse Plassen en de recreatieve poort aldaar zijn vertraagd. Binnen de Maashorst zijn enkele recreatieve entrees gerealiseerd en de voorbereiding voor enkele is afgerond. Deze zullen op korte termijn worden gerealiseerd. De ontwikkeling van een tweetal poorten respectievelijk in Landerd en Uden verloopt nog moeizaam.

Verbetering toeristisch-recreatief aanbod

Er zijn heel veel grotere en kleinere projecten die op de een of andere manier bijdragen aan de verbetering van het toeristisch recreatieve aanbod. Enkele voorbeelden: Er is een nieuwe exploitant gevonden voor de fietspendelboot die daarmee in de vaart blijft. De recreatieve ontsluiting van De Vilt is sterk verbeterd. Bij het Klooster in St. Agatha is in het poortgebouw een bezoekerscentrum met een horecavoorziening gerealiseerd. De website van het Duits Lijntje is opgeleverd en in Uden is een bezoekerscentrum Duits Lijntje geopend. De eerste hooibergen van het hooibergenproject in Landerd zijn gerealiseerd.

Tabel 2.5: Voortgang en verwacht doelbereik Recreatie & Toerisme

Thema	Doelstelling	voortgang	
		Voortgang 2010	Doelbereik 2013 / 2016
	Stand van zaken 31 december 2010		
Recreatie & toerisme			
	Aantal regionale routestructuren	groen	groen
	Aantal recreatieve poorten	oranje	oranje
	Initiatieven ter verbetering toeristisch-recreatief aanbod buitengebied	groen	groen

Verklaring van de tekens:

Voortgang: **groen** gaat goed;

oranje gaat vooruit, maar matig;

rood gaat niet vooruit.

Doelbereik: **groen** wordt gehaald;

oranje waarschijnlijk haalbaar;

rood extra inspanning vereist

2.6 Wonen, Werken & Leefbaarheid

Overzicht en analyse

Algemeen

In 2010 zijn in totaal 10 beschikte IDOP's in een verschillend stadium van voorbereiding en uitvoering. De gemeenten in Peel en Maas zijn goed bij met het actueel houden van het BVB. Het besluit tot afschaffing van de BIO-regeling vermindert de mogelijkheid om verplaatsingen vanuit extensiveringsgebied overig tot stand te brengen.

Opgestelde IDOP's

De IDOP's van Volkel, Boekel en Zeeland/'t Oventje zijn eind 2010 beschikt na het beschikbaar stellen van €27 miljoen aan extra middelen door PS.

Uitgevoerde IDOP's

De uitvoering van de IDOP's van Zijtaart en Mill is in volle gang. En de uitvoering van de IDOP's Wanroij, Westerbeek, Erp, Beugen, SST Agatha en Vianen is gestart. Tevens zijn in 2010 voor alle 10 de kernen van Boxmeer dorpsontwikkelingsplannen afgerond met als doel het versterken van de leefbaarheid door het verhogen van de kwaliteit van de openbare ruimte.

Verplaatste/beëindigde bedrijven

De gemeenten in het reconstructiegebied Peel en Maas doen het in algemene zin uitstekend als het gaat om het actueel houden van het BVB-bestand. Ook hebben zij een goed beeld van de ontwikkelingen binnen de IV-sector in de komende jaren, zoals welke bedrijven er gaan stoppen of zich juist willen ontwikkelen. Hierop is in 2010 veel energie ingezet.

Voor de BIV-regeling hebben zich in 2010, 9 bedrijven vanuit Peel & Maas aangemeld (Boekel 1, Boxmeer 2, Grave 1, Mill 2, Uden 2, Veghel 1)

Veel beoogde verplaatsingen, met name naar landbouwontwikkelingsgebieden, zijn in 2010 niet tot stand gekomen als gevolg van de besluitvorming van PS over het afschaffen van nieuwvestiging en de discussie over de 'lopende zaken'. Voor de betrokken veehouders is dit uiterst teleurstellend. Ook de afschaffing van de BIO-regeling leidt tot vertraging omdat een belangrijke financieringsmogelijkheid voor gemeenten van verplaatsingen uit 'extensiveringsgebied overig' hiermee is komen te vervallen.

Tabel 2.6: Voortgang en verwacht doelbereik Wonen, Werken & Leefbaarheid

Thema	Doelstelling	voortgang	
		Voortgang 2010	Doelbereik 2013 / 2016
	Stand van zaken 31 december 2010		
Wonen, werken & leefbaarheid			
	Aantal opgestelde integrale Dorps Ontwikkelings Plannen (iDOP's)	groen	groen
	Aantal uitgevoerde iDOP's	groen	groen
	Aantal verplaatste/BIV-bedrijven stankgevoelige objecten*	oranje	oranje
	Aantal ingetrokken milieuvergunningen overig extensiveringsgebied*	p.m.	p.m.

Verklaring van de tekens:

Voortgang: **groen** gaat goed;

oranje gaat vooruit, maar matig;

rood gaat niet vooruit.

Doelbereik: **groen** wordt gehaald;

oranje waarschijnlijk haalbaar;

rood extra inspanning vereist

* : in juni 2011 worden de definitieve cijfers bekend.

3. Voortgang projectideeën¹

3.1 Projectideeën werkplan

De commissie heeft in haar werkplan van 2010 twee projectideeën aangewezen. Doel van het aanwijzen van deze projectideeën is om voor de GMJP-doelen waarop nog onvoldoende wordt gescoord (de zogenaamde witte vlekken), concrete projecten te (laten) formuleren. Tabel 3.1 geeft een overzicht van de stand van zaken.

Tabel 3.1a Verzilverde projectideeën

Naam projectidee	Ideetrekker	Resultaat
IGP Sint Anthonisbossen	Provincie NB / DLG	Voorverkenning afgerond juni 2010. Er zijn goede mogelijkheden voor een vervolg. In het kader van de prestatieovereenkomst DLG en provincie is voor de 2 ^e helft van 2010 een vervolg gegeven aan dit project. Op 14 december is er een informatieavond gehouden over het gewenste verdere vervolg van dit project waarbij 185 belangstellende grondeigenaren aanwezig waren.

Tabel 3.1b Doorlopende projectideeën

Naam projectidee	Ideetrekker	Stand van zaken en beoogde aanpak
Lage Raam Graafsche Raam / IGP Lage Raam	WS Aa & Maas	Waterschap Aa en Maas werkt aan het opstellen van een koepelplan met een programma van eisen t.b.v. voor het beekherstelproject Lage Raam/Graafsche Raam. Hiervoor zijn al diverse deelonderzoeken uitgevoerd. In het dal van de Lage Raam liggen ook doelstellingen op het gebied van EHS-realiseren en mogelijkheden voor agrarische structuurverbetering en recreatie. Het is belangrijk de realisatie van alle doelstellingen in dit gebied integraal op te pakken. Het project van het waterschap is daarin de motor. Doelstellingen die (eventueel) buiten het project van het waterschap vallen zullen in een ander verband moeten worden opgepakt. DLG heeft in overleg met alle betrokken actoren een quickscan uitgevoerd naar de mogelijkheden van een integraal gebiedsproces.

3.2 Analyse

Het projectidee IGP Sint Anthonisbossen heeft inmiddels een doorstart gekregen. Het uitvoeren van de voorverkenning in opdracht van de Reconstructiecommissie begin 2010 heeft geleid tot een voortvarende start en die heeft in de 2^e helft van 2010 een vervolg gekregen door extra capaciteit beschikbaar te stellen bij DLG. Met als middel een vrijwillige kavelruil en als primaire doel landbouwkundige structuurversterking is er ook veel perspectief op de realisatie van andere doelen, zoals de aanleg van EVZ's (nat en droog), waterdoelen rondom de Tovensche Beek en versterking van de mogelijkheden voor recreatie en toerisme. Met de SNL-regeling wordt geprobeerd via agrarisch natuurbeheer alsnog zo veel mogelijk tot doelrealisatie voor de EHS te komen, nu de middelen voor EHS-verwerving en -inrichting volledig zijn uitgeput.

Het projectidee IGP Lage Raam/Graafsche Raam betrof feitelijk meer een brede integrale afstemming met het lopende project voor de Lage Raam en Graafsche Raam van waterschap Aa en Maas. DLG heeft in overleg met alle betrokken actoren een quickscan uitgevoerd naar de mogelijkheden van een integraal gebiedsproces. De samenwerking binnen dit project is het afgelopen jaar echter nog niet echt van de grond gekomen. De verwachting is echter dat er bij een goede afstemming synergie-effecten te behalen zijn.

4 Voortgang uitvoering projecten

Er waren begin 2010 in Peel en Maas globaal 200 projecten in voorbereiding en uitvoering, waarvan er naar schatting dit jaar ongeveer 50 zijn afgerond. Anderzijds zijn er in 2010 globaal ook zo'n 50 nieuwe projecten bijgekomen en beschikt. Het totale subsidiebedrag voor deze nieuwe projecten bedraagt meer dan €5 miljoen en het totale projectenvolume ligt rond de €20 miljoen.

De projecten zijn ingedeeld in drie categorieën: projecten onder bestuurscommissie (n.v.t. voor P&M), gebiedsregieprojecten en stimuleringsprojecten. Dit hoofdstuk bespreekt de voortgang van de projecten per categorie.

4.1 Gebiedsregieprojecten

In 2010 waren 23 gebiedsregieprojecten in voorbereiding en uitvoering. Dit zijn over het algemeen de projecten waarvoor één of meer partijen uit de gebiedscommissie verantwoordelijk zijn (als trekker, opdrachtgever en/of uitvoerder; inclusief de provincie). Het gaat veelal om projecten op het gebied van natuur, water, landbouwstructuurversterking, afwaartse beweging of leefbaarheid.

De commissie heeft de gebiedsregieprojecten onderverdeeld in 'aandachtsprojecten' en 'overige gebiedsregieprojecten'.

Aandachtsprojecten

Overzicht

De commissie heeft in haar werkplan 13 gebiedsregieprojecten aangewezen als aandachtsproject. Dit zijn de gebiedsregieprojecten waaraan de commissie vanuit haar verantwoordelijkheid en haar regie- en adviesfunctie extra aandacht wil besteden, onder meer door de voortgang gedetailleerder te volgen. Dit doet zij vanwege de bestuurlijke complexiteit of de omvang en het belang van het project, en/of omdat het project zich in de opstartfase bevindt. Gezien deze overwegingen heeft de commissie alle prioritairere projecten – dit zijn de versnellingsprojecten en de grote tijdige projecten (vóór 2013 gerealiseerd) - als aandachtsproject aangewezen.

Toelichting en analyse

De uitputting van het budget voor EHS-aankopen en EHS-inrichting heeft in algemene zin een negatieve invloed op de voortgang van de realisatie van de Natte Natuurparels. Toch is er ook dit jaar in meer of mindere mate voortgang geboekt met de drie Natte Natuurparels van Peel en Maas. Voor De Vilt geldt dat de uitvoering in 2010 volledig is afgerond.

Door de invloed van het burgerinitiatief Megastallen en de besluitvorming hierover in Provinciale Staten heeft de operationalisering van de LOG's in 2010 vertraging opgelopen. Er zijn in totaal 21 LOG's in Peel en Maas waarvan er sommige al operationeel zijn en er is ook al een aantal nieuwvestigingen gerealiseerd. Gedeputeerde Van Heugten heeft eind augustus, begin september een rondgang gemaakt langs alle LOG-gemeenten om met de betrokken gemeentebesturen de ontwikkelingen rondom de LOG's te bespreken en de situatie per gemeente goed in beeld te krijgen. Voor de voortgang van de LOG's is allereerst de beoordeling en afhandeling van de 'lopende zaken' door PS cruciaal. Het is echter evident dat met het schrappen van de mogelijkheid tot nieuwvestiging, het ontwikkelingsperspectief voor onder andere de LOG's Boekel, Odiliapeel en De Driehoek fors is afgenomen.

Ook voor de lopende integrale gebiedsontwikkelingen, De Maashorst, IGP Maasheggen, IGP Groespeel, IGP Velp, IGP Laarakkerse Waterleiding en Masterplan Aa fase 2, geldt in meer of mindere mate dat de uitputting van het EHS-budget en (tijdelijk) het EVZ-budget een negatief effect heeft of kan hebben op de voortgang van deze projecten. Toch zijn er bij al deze projecten ook in dit moeilijke jaar kleine of grotere successen geboekt. Het lukt bij vrijwel alle projecten uiteindelijk toch om gebruik makend van mogelijkheden die er wel zijn (Agrarische structuurversterking, EVZ-gelden,

Gelden voor biodiversiteit, Subsidieregeling Natuur en Landschapsbeheer SNL, Stimuleringskader Groen Blauwe Diensten, Regeling Kleine Projecten, Beleidsregel Cultureel Erfgoed, EHS-

compensatie) toch voortgang te boeken en resultaten te behalen. Het middel van vrijwillige kavelruil is bij diverse projecten succesvol gebleken en de belangstelling voor particulier of agrarisch natuurbeheer is groot.

Tabel 4.2 Voortgang aandachtsprojecten (binnen hoofdproject sorteren op voortgang)

Project	Trekker	Voort-gang ²	Toelichting
Natte natuurparels			
▪ Hooge Raam, Halsche Beek	Waterschap Aa en Maas	☹	Deel Hooge Raam in 2009 aangepakt. Grondverwerving weinig succesvol. Op dit moment zijn er geen middelen voor verdere aankopen. Desalniettemin zijn er goede mogelijkheden om door ruiling met de beschikbare gronden en middelen alsnog een substantieel deel van de doelen te realiseren. Het waterschap bezint zich in overleg met DLG op vervolgaanpak.
▪ Wijstgronden Uden	Waterschap Aa en Maas	☺	Waterschap Aa en Maas gaat het gebied deels aanpakken zodat het er weer natter wordt. Het inrichtingsplan fase 1 is in 2010 vastgesteld en aanbesteed. Fase 1 heeft betrekking op ongeveer 35 ha. De maatregelen daaruit zijn hoofdzakelijk gericht op verdrogingsbestrijding en natuurherstel. De plannen omvatten ook cultuurhistorische, landschappelijke en educatieve maatregelen, zoals een nat wandelpad door het gras (laarzenpad). De werkzaamheden starten naar verwachting dit najaar.
▪ De Vilt	Waterschap Aa en Maas	☺	Project is succesvol afgerond. Feestelijke oplevering heeft plaatsgevonden op 4 september 2010.
LOG's / afwaarts			
▪ Operationalisering LOG Graspeel	Gemeenten Mill, Landerd en Grave, DLG.	☹	Infrastructuur LOG is gereed. Geplande verplaatsingen vertraagd als gevolg van discussie over ontwikkeling IV.
▪ Operationalisering LOG De Driehoek	Gemeente St. Anthonis, DLG	☹	Ontwikkeling LOG vertraagd als gevolg van discussie over ontwikkeling IV.
▪ Operationalisering LOG Odiliapeel	Gemeenten Uden,	☹	Ontwikkeling LOG vertraagd als gevolg van discussie over ontwikkeling IV.
▪ Operationalisering LOG Boekel	Gemeente Boekel, DLG	☹	Infrastructuur LOG is gereed. Ontwikkeling LOG vertraagd als gevolg van discussie over ontwikkeling IV.
Realisatie EHS De Maashorst	Provincie Noord-Brabant	☹	Vertraagd vanwege de uitputting van middelen voor de aankoop en inrichting van de EHS. Wel cruciale aankopen gedaan bij de aan te leggen ecoducten. Focus voorlopig op realisatie ecoducten en directe omgeving. Stuurgroep De Maashorst richt zich voor aanvullende middelen op de investeringsagenda, onderdeel provinciale landschappen en het nieuwe bestuurakkoord (op te stellen medio 2011).
IGP De Maasheggen	Provincie Noord-Brabant (DLG)	☺	Diverse (kleinere) deelprojecten (fietspaden, infopanelen) zijn in 2010 in uitvoering genomen en/of afgerond.
		☹	De realisatie en inrichting van de EHS is echter vertraagd vanwege de beperkte beschikbaarheid van middelen voor de aankoop en inrichting van de EHS.

² Verklaring van de tekens: (gebruik in de kolom lettertype Wingdings, resp. shift j, shift k en shift l)

☺ uitvoering volgens planning; geplande einddatum komt niet in gevaar;

☹ uitvoering vertraagd; geplande einddatum komt (nog) niet in gevaar;

☹ uitvoering vertraagd; geplande einddatum is in gevaar.

IGP Groespeel	Gemeente Mill, Waterschap Aa en Maas (DLG)	☺	Vrijwillige kavelruil tot dusverre succesvol verlopen. Ruilplan gereed. Inrichtingsplan gereed. Voorbereiding inrichting EVZ's Peelkanaal, Duits Lijntje en Grote Beek in volle gang. Project op schema. De tijdige beschikbaarheid van provinciale middelen voor de inrichting van EVZ's is cruciaal voor de voortgang en realisatie van dit project en succesvol afronden kavelruil.
IGP Velp	Waterschap Aa en Maas, Gemeente Grave (DLG)	☺ ☺	Vrijwillige kavelruil is succesvol verlopen. Kavelruilplan gereed. Inrichting EVZ Hertogswetering recent gestart. Project ook deels vertraagd doordat bestemmingsplan buitengebied nog niet is vastgesteld.
IGP Laarakkerse Waterleiding / Dassencorridor	Provincie Noord-Brabant (DLG)	☺	Uitstekende samenwerking in de werkgroep. Proces van vrijwillige kavelruil is gestart en alle mogelijkheden en wensen zijn geïnventariseerd. Er is veel animo bij diverse grondeigenaren. M.b.v. diverse budgetten (EVZ, compensatie RBL en Stika) wordt getracht een samenhangend geheel aan landschappelijke verbeteringen te realiseren om de kwaliteiten van het gebied als leefgebied en migratiezone voor de Das te verbeteren. Het onderzoek naar de effecten van boomteelt is bijna gereed. Eerste inrichtingsmaatregelen naar verwachting in voorjaar 2011.
Masterplan Aa fase 2	Waterschap Aa en Maas	☺	Voorbereiding in ver gevorderd stadium. Diverse deelbestekken (bijna) gereed. Voortgang afhankelijk van de beschikbaarheid van middelen voor het gemeentelijk deel van de EVZ.

Overige gebiedsregieprojecten

Overzicht

In 2010 waren 10 overige gebiedsregieprojecten in voorbereiding en/of uitvoering. Het betreffen vier meer integrale EVZ-projecten en zes Integrale Dorpsontwikkelingen. Er zijn in 2010 geen nieuwe gebiedsregieprojecten toegevoegd.

Tabel 4.3 geeft een globaal overzicht van de voortgang van de uitvoering van de 'overige gebiedsregieprojecten'.

In algemene zin heeft de aanleg van EVZ's in 2010 vertraging opgelopen omdat ingediende aanvragen bleven liggen doordat er onduidelijkheid was over voortzetting van de financiering van aanleg en inrichting van EVZ's. In december 2010 is door Provinciale Staten zo'n €18 miljoen aan extra middelen beschikbaar gesteld.

De in de tabel opgenomen IDOP's zijn allemaal al in 2009 beschikt en in 2010 volop in uitvoering.

Project	Trekker	Voortgang ³	Toelichting
EVZ's			
<ul style="list-style-type: none"> Duits Lijntje 	Gemeente Mill en St. Hubert, Veghel, Uden, Landerd, Cuijk, Boxmeer.	☹	Het project Duits Lijntje behelst veel meer dan een EVZ. Het is een grensoverschrijdend project waarin samengewerkt wordt met 9 Brabantse gemeenten, de gemeente Gennep in Limburg, en de Kreisen Wesel en Kleve. Er is veel enthousiasme voor dit project. Het is echter niet altijd gemakkelijk om slagvaardig te zijn vanwege het grote aantal betrokken partijen. Eerste mooie resultaten zijn echter zichtbaar. Website online, recreatieve routekaart gereed en zichtbaarheid vergroot met plaatsing van informatieborden.
<ul style="list-style-type: none"> De Leijgraaf 	Waterschap Aa en Maas, Uden, Boekel	☹	Op grondgebied Uden en Veghel is al veel gebeurd aan inrichting EVZ. Boekels deel nog niet. Voor het gehele beekdal ligt er een ontwikkelingsvisie die nog niet is opgepakt. Een belangrijk project dat nog in voorbereiding is, is de inrichting van de landschapsecologische zone ter hoogte van de Munterweg in Uden.
<ul style="list-style-type: none"> Vierlingsbeekse Molenbeek fase 2 	Waterschap Aa en Maas	☺	Natte EVZ en beekherstel. Voorbereiding verloopt voorspoedig. Op dit moment geen bestuurlijke aandachtspunten.
<ul style="list-style-type: none"> Tovensche Beek 	Waterschap Aa en Maas	☹	Mogelijkheden voor het oppakken van dit project worden gezien bij Waterschap Aa en Maas. Project onderdeel van IGP Sint Anthonisbossen.
IDOP's			
<ul style="list-style-type: none"> IDOP Mill 	Gemeente Mill en St. Hubert	☺	Project volop in uitvoering. Diverse deelprojecten worden conform de planning opgepakt. Programma op schema.
<ul style="list-style-type: none"> IDOP Westerbeek 	Gemeente St. Anthonis	☺	Uitvoering loopt. Diverse deelprojecten worden conform de planning opgepakt. Programma op schema.
<ul style="list-style-type: none"> IDOP Wanroij 	Gemeente St. Anthonis	☺	Uitvoering loopt. Diverse deelprojecten worden conform de planning opgepakt. Programma op schema.

³ Verklaring van de tekens: (gebruik in de kolom lettertype Wingdings, resp. shift j, shift k en shift l)

☺ uitvoering volgens planning; geplande einddatum komt niet in gevaar;

☹ uitvoering vertraagd; geplande einddatum komt (nog) niet in gevaar;

☹ uitvoering vertraagd; geplande einddatum is in gevaar.

▪ IDOP Sint Agatha	Gemeente Cuijk	☺	Ontwerp gemeenschapshuis vastgesteld. Aanbesteding loopt. Voorbereiding vergevorderd. Ook andere projecten IDOP worden opgepakt. Project op schema.
▪ IDOP Beugen	Gemeente Boxmeer	☺	IDOP is december 2009 vastgesteld. Het bestemmingsplan wordt vastgesteld om de noodzakelijke ontwikkelingen mogelijk te maken. Bouwplannen worden nu verder uitgewerkt zodat een bouwaanvraag kan worden ingediend. Verwachting is dat begin 2011 met bouw gemeenschapshuis kan worden begonnen. Skatebaan en sportveld zijn inmiddels al aangelegd. Project op schema.
▪ IDOP Zijtaart	Gemeente Veghel	☺	Uitvoering en dan met name realisatie verbouwing klooster in volle gang.

4.2 Stimuleringsprojecten

Stimuleringsprojecten zijn projecten die over het algemeen door particulieren en/of maatschappelijke organisaties worden uitgevoerd. Het gaat daarbij veelal om projecten op het gebied van recreatie & toerisme, wonen, werken & leefbaarheid, en landschap & cultuurhistorie. Voor dergelijke projecten stellen overheden vaak stimuleringsregelingen open, zoals subsidies, voorlichting of advies.

In 2010 waren globaal 175 stimuleringsprojecten in voorbereiding en/of uitvoering. In 2010 zijn ongeveer 50 stimuleringsprojecten afgerond en 50 nieuwe projecten gestart.

Voor een overzicht van de beschikte projecten in 2010 zie bijlage 1. Voor het overzicht van de leader-projecten verwijzen wij naar bijlage 2.

5. Organisatie en financiën

5.1 Organisatie

Reconstructiecommissie en bestuurlijke overlegstructuren

De gemeenteraadsverkiezingen en de daarop volgende collegebesprekingen hebben tot gevolg gehad dat van de negen zittende wethouders in de commissie er twee zijn overgebleven, dhr. J. Van Burgsteden (Veghel) en dhr. J. Willems (St. Anthonis). De gemeenten Boekel (dhr. T. van de Loo), Uden (dhr. J. Timmers), Landerd (dhr. H. van Dongen), Grave (dhr. E. Daandels), Mill en St. Hubert (dhr. J. van den Boogaart), Boxmeer (dhr. E. Ronnes) en Cuijk (dhr. G. Stoffels) hebben een andere vertegenwoordiger in de commissie.

De vrijgekomen positie van de heer Van Dongen als één van de twee vertegenwoordigers van de ZLTO in de commissie is ingenomen door de heer H. van den Elzen.

De heer O. Hoes is teruggetreden als gebiedsgedeputeerde voor Peel en Maas vanwege zijn benoeming als burgemeester van Maastricht. De heer R. van Heugten zal in ieder geval tot aan de provinciale verkiezingen als gebiedsgedeputeerde voor Peel en Maas optreden.

De vacature van gebiedscoördinator voor Peel en Maas die sinds 1 september 2009 bestond is per 1 april 2010 ingevuld door de heer R. Wetzer. Wel is deze functie gekort met 0,5 fte omdat de heer Wetzer daarnaast ook het coördinatorschap van de gebiedscoördinatoren vervult (ook een 0,5 fte).

Een belangrijk aandachtspunt dat vanuit de commissie genoemd is, is de relatie tussen de reconstructiecommissie en het Regionale Ruimtelijke Overleg (RRO) dat in 2010 eveneens is opgestart. Dit aandachtspunt is geadresseerd. In 2010 is een start gemaakt met een proces van heroriëntatie. Dit zal in 2011 uitmonden in concrete voorstellen.

Communicatie

Het door de commissie financieel ondersteunde NK Maasheggenvlechten op 14 maart 2010 was weer een druk bezocht evenement dat veel publiciteit oplevert en tevens door de inzet van de vele deelnemers een bijdrage vormt aan de instandhouding van het unieke Maasheggengebied.

Op 30 mei is de Dag van ons Brabantse Platteland georganiseerd. Ondanks het slechte weer werd de centrale locatie, Landgoed De Barendonk in Beers, goed bezocht. Dat gold in meerdere mate nog voor de 3 opengestelde (boeren) bedrijven in de nabijheid.

De Maashorstfair op 12 september werd eveneens getroffen door heel slecht weer. Ondanks dat kwamen er toch nog 3000 bezoekers.

In 2009 is het regiomagazine Prat Op opgestart met steun vanuit het Leader-programma. Vanwege groot succes heeft het regiomagazine in 2010 een doorstart gemaakt. Het blad verschijnt 4 keer per jaar en wordt huis-aan-huis verspreid bij 60.000 huishoudens in het Land van Cuijk en de Noordelijke Maasvallei. Er wordt onder andere veel aandacht besteed aan plattelandontwikkeling. Als commissie ondersteunen wij dit initiatief door in elk aflevering 2 pagina's te kopen. Deze pagina's worden uiteraard gevuld met goede en interessante onderwerpen vanuit Peel en Maas.

5.2 Financiën

Overzicht

Voor het jaar 2010 heeft de provincie een budget van €300.000,00 ter beschikking gesteld aan de reconstructiecommissie. De verantwoording van deze gelden loopt via provincie en commissie; de commissie is zelf verantwoordelijk voor de verdeling van de gelden over verschillende activiteiten. Tabel 5.1 geeft een overzicht van de besteding van de gelden in 2010.

Tabel 5.1. Overzicht begrote en bestede gelden in 2010

Hoofdrubriek	Kostenpost	Begroot (€)	Besteed (€)
Kleine projecten en streekmanager			
	Kleine projecten	128.000	100.515,19
	Streekmanager	55.000	55.095,00
	Vergaderkosten	10.000	3.770,62
	Druk- en kopieerkosten	2.000	1.420,00
	Vorbereidingskosten projecten (projectideeën)	20.000	19.226,00
	Studentenopdrachten	10.000	---
	Externe ondersteuning communicatie	35.000	33.264,82
	Dag van ons Brabantse Platteland	10.000	---
	NK Maasheggenvlechten	10.000	10.000,00
	Regiomagazine Prat Op (i.p.v. Maashorstfair)	10.000	10.000,00
	Workshops, excursies	10.000	1.313,36
Totaal		300.000	234.604,99

Toelichting

Belangrijke kostenposten als 'externe ondersteuning communicatie' en 'streekmanager' zijn conform begroting. Uit de post 'vorbereidingskosten projectideeën' is de voorverkenning van de Sint Anthonisbossen betaald en een provinciale opdracht voor de afweging van woningbouw mogelijkheden in Gassel. Een aantal andere begrote kostenposten hebben niet tot kosten geleid of zijn lager uitgevallen. De overheadkosten in Peel en Maas zijn erg beperkt. Dit heeft als voordeel dat we relatief veel kleine projecten hebben kunnen ondersteunen.

Bijlage 1: Financieel overzicht aangevraagde en beschikte projecten 2010

Projectnr	Projectnaam	Fase	Trekker	Datum	Totale projectkosten	EIGEN BIJDRAGE	POP	LEADER	ILG	PROVINCIE	GEMEENTE	WS	DERDEN	Niet subsidiabel	Totaal subsidies	%
	Boekel				112.576,00	30.698,00	-	56.288,00	-	-	22.500,00	-	3.090,00	-	56.288,00	0,73%
88312	Renovatie kerk- en pastorieterrein H. Jozef en kerkhof te Venhorst	In uitvoering	Stichting Leefbaar Venhorst	02-08-2010	112.576,00	30.698,00		56.288,00			22.500,00		3.090,00		56.288,00	
	Boxmeer				20.573.297,03	17.042.666,34	427.150,63	74.850,00	67.625,88	1.406.787,18	-	-	1.554.217,00	-	1.976.413,69	25,46%
87510	Kansen voor een gezonde bodem onder de Brabantse boomteelt (werktitel: de bodem uitgezocht)	In uitvoering	Brabantse Milieufederatie	10-08-2009	13.261,94	6.630,97				6.630,97					6.630,97	
87516	Uitvoering IDOP Beugen	In uitvoering	Gemeente Boxmeer	18-12-2009	18.505.557,00	16.394.668,00				1.000.000,00			1.110.889,00		1.000.000,00	
87583	PMAP10677 Aanleg extra nutsvoorzieningen LOG's Overloons vlak	Afgerond	Gemeente Boxmeer	15-02-2010	47.272,50	21.272,62			25.999,88						25.999,88	
87681	Recreatieve ontsluiting Hondbergen Overloon	In uitvoering	Gemeente Boxmeer	04-01-2010	415.318,00	157.659,00	207.659,00			50.000,00					257.659,00	
87683	Recreatief Ommetje Noordzijde Vierlingsbeek	In uitvoering	Gemeente Boxmeer	08-03-2010	187.822,00	104.251,22	55.713,85			27.856,93					83.570,78	
87743	Recreatief Ommetje Zuidzijde Vierlingsbeek	In uitvoering	Gemeente Boxmeer	08-03-2010	327.206,00	123.650,44	101.777,78			101.777,78					203.555,56	
87848	Uitbreiding Mariakapel Holthees, realisatie gemeenschaps- en vergaderruimte	In uitvoering	Stichting Mariakapel Holthees	07-07-2010	150.000,00			74.850,00					75.150,00		74.850,00	
87849	Herstel verbinding Perdsbrug Oeffelt	In uitvoering	Gemeente Boxmeer	19-02-2010	27.385,00	13.692,50				13.692,50					13.692,50	
87946	Aanpassen bestaande Boertel website	Afgerond	Boertel Eigenaren, Vereniging	15-04-2010	3.010,70	1.510,70				1.500,00					1.500,00	
87958	Informatieborden nabij voormalige veerstoepen	In uitvoering	Gemeente Boxmeer	19-02-2010	10.000,00	5.500,00				4.500,00					4.500,00	
87959	Realisatie sport- en spelveldje Beugen	Afgerond	R.K. Stichting Jeugdhuys	28-07-2010	40.829,89	14.719,89				10.750,00			15.360,00		10.750,00	
88039	IGP Maasheggen	In uitvoering	Gemeente Boxmeer	15-02-2010	352.931,00					115.198,00			237.733,00		115.198,00	
88057	Herstel en upgrading openluchttheater Victoriakleef	Afgerond	Openluchttheater Victoriakleef, Stichting	09-09-2010	29.450,00					14.725,00			14.725,00		14.725,00	
88060	Buitengewoon	In uitvoering	Willems, GPJM	21-06-2010	204.955,00	160.955,00	22.000,00			22.000,00					44.000,00	
88271	Verbreding VOF Grüntjes	In uitvoering	V.O.F. Grüntjes	28-09-2010	140.360,00		40.000,00						100.360,00		40.000,00	
88276	Herstel natte schraallanden De Vilt	In uitvoering	Het Noordbrabants Landschap, Stichting	16-04-2010	41.626,00			41.626,00							41.626,00	
88461	Versterking Toerisme & Recreatie Boxmeer	In uitvoering	Gemeente Boxmeer	09-08-2010	16.950,00	8.475,00				8.475,00					8.475,00	
88533	Omvorming bosranden Overloonse Duinen	In uitvoering	Gemeente Boxmeer	20-12-2010	30.000,00	15.000,00				15.000,00					15.000,00	
88536	Natuurbelevingstuin Vierlingsbeek	In uitvoering	Wildbird Foods ltd. /Vivara	20-12-2010	29.362,00	14.681,00				14.681,00					14.681,00	
	Cuijk				3.752.443,39	1.337.340,00	64.950,00	226.775,00	-	1.234.135,43	29.554,96	-	859.688,00	-	1.525.860,43	19,66%
11140	Uitvoering IDOP Sint Agatha	In uitvoering	Gemeente Cuijk	06-11-2009	2.589.500,00	1.069.750,00				994.750,00			525.000,00		994.750,00	
87402	Verblijfsrecreatie in Boekel	In uitvoering	Maatschap M.en F. van Doren	04-03-2009	222.100,00	178.100,00				44.000,00					44.000,00	
87419	Het verrassende platteland van Cuijk	In uitvoering	Gemeente Cuijk	07-07-2009	99.546,00					49.773,00			49.773,00		49.773,00	
87511	Aanpassing gemeenschapsaccommodatie/sporthal De Kloosterhof te Beers	Afgerond	Gemeente Cuijk	12-01-2010	37.082,39					14.977,43	22.104,96				14.977,43	
87678	Fiets-/wandelroute traject Maaskade - de Stier	In uitvoering	Gemeente Cuijk	18-01-2010	129.900,00	32.475,00	64.950,00			32.475,00					97.425,00	
87735	Leve(n)de geschiedenis	Afgerond	Landgoed Barendonk	05-08-2010	27.020,00			27.020,00							27.020,00	
87904	Oplaadpunt Land van Cuijk	Afgerond	Onderneemsterkrans Land Van Cuijk	12-07-2010	6.000,00	3.000,00									3.000,00	
87913	Functioneringskosten Streekimpuls Peel en Maas	In uitvoering	RMB	04-11-2010	365.499,00			182.750,00					182.749,00		182.750,00	
87972	Streekmanagement Peel & Maas 2009	Afgerond	RMB	02-06-2010	108.030,00	54.015,00				54.015,00					54.015,00	
88055	Bezoekerscentrum Klooster Sint Agatha	In uitvoering	Bezoekerscentrum Klooster Sint Agatha	19-02-2010	98.860,00					44.145,00			54.715,00		44.145,00	
88497	Hardlooproutes Cuijk: Zevenhutzen, Maas en Heeswijkse Plas	In uitvoering	Theo Joosten Athletics Academy	08-11-2010	12.500,00			2.505,00			3.500,00		6.495,00		2.505,00	
88532	Verbetering communicatie Museum Ceuculum	In uitvoering	Museum Ceuculum, Stichting	20-12-2010	56.406,00			11.500,00		3.950,00			40.956,00		11.500,00	
	Grave				1.384.141,00	-	-	100.000,00	-	-	486.273,00	-	797.868,00	-	100.000,00	1,29%
87973	Dorpsservicewinkel Gassel	In uitvoering	Dorpsservicewinkel Gassel, Stichting	10-02-2010	375.312,00			50.000,00					325.312,00		50.000,00	
88406	Uitbreiding Graafs Museum	In uitvoering	Stichting Graeft Voort	25-10-2010	857.991,00			25.000,00			481.273,00		351.718,00		25.000,00	
88482	Stimuleringsimpuls Hippische- en andere evenementen en recreatieve paardensport Grave	In uitvoering	Stichting Hippisch festijn Grave	25-10-2010	150.838,00			25.000,00			5.000,00		120.838,00		25.000,00	
	Landerd				596.615,00	524.990,00	22.000,00	-	-	49.625,00	-	-	-	-	71.625,00	0,92%
87736	Robuuste verbinding 't Mun: aanpassing bestemmingsplan Landerd	In uitvoering	Gemeente Landerd	20-08-2009	26.750,00	13.375,00				13.375,00					13.375,00	
87950	Realisatie verblijfsaccommodatie Stoeterij Aldenberg	In uitvoering	Stoeterij Aldenberg	08-07-2010	540.615,00	496.615,00	22.000,00			22.000,00					44.000,00	
88447	Omvorming Wandelroutenetwerk Landerd	In uitvoering	Gemeente Landerd	09-08-2010	29.250,00	15.000,00				14.250,00					14.250,00	
	Mill en Sint Hubert				320.938,00	17.812,60	50.000,00	59.161,40	-	50.000,00	-	-	143.964,00	-	159.161,40	2,05%
87680	11516 Kavelruilproces Groespeel	In uitvoering	Dienst Landelijk Gebied-Regio Zuid, Tilburg	20-11-2009	100.000,00		50.000,00			50.000,00					100.000,00	
87744	Manifestatie Kees Bastiaans 100 jaar	Afgerond	Kees Bastiaans 100 jaar, Stichting	05-08-2010	37.500,00			10.000,00					27.500,00		10.000,00	
87945	Realisatie Winkelvoorziening in Langenboom	Afgerond	Gemeente Mill en Sint Hubert	29-09-2010	183.438,00	17.812,60		49.161,40					116.464,00		49.161,40	
	Uden				2.231.085,49	1.167.600,00	-	127.371,49	40.000,00	716.500,00	70.000,00	-	109.614,00	-	883.871,49	11,39%
87575	Dal van de Leijgraaf, deelproject Munterweg (zie ook 11141)	In uitvoering	Gemeente Uden	16-12-2009	1.842.100,00	1.125.600,00				716.500,00					716.500,00	
88397	Demo energieneutrale champignonkwekerij	In uitvoering	Champignonkwekerij 't Voske b.v.	20-12-2010	82.000,00	42.000,00			40.000,00						40.000,00	
88460	Slingerpadfestival 2010 en 2011	In uitvoering	Stichting Theaterspoor	09-08-2010	40.000,00			15.000,00			20.000,00		5.000,00		15.000,00	
88480	Uitbreidingsimpuls toeristische activiteiten Overloon	In uitvoering	Toerisme en Recreatie Overloon-Vierlingsbeek, Stichting	03-11-2010	266.985,49			112.371,49			50.000,00		104.614,00		112.371,49	
	Sint Anthonis				5.226.027,00	1.364.953,00	-	90.220,00	1.000.000,00	657.268,00	511.344,00	-	1.602.242,00	-	1.747.488,00	22,51%
87505	Uitvoering IDOP Wanroij	In uitvoering	Gemeente Sint Anthonis	15-01-2010	2.751.272,00	1.359.777,00			1.000.000,00				391.495,00		1.000.000,00	
87506	Uitvoering IDOP Westerbeek	In uitvoering	Gemeente Sint Anthonis	13-01-2010	2.162.181,00					632.268,00	508.468,00		1.021.445,00		632.268,00	
87639	Alle Minse Proatspektakel Extra	Afgerond	OEF, Stichting	31-08-2010	8.752,00	2.876,00		3.000,00			2.876,00				3.000,00	
87830	Realisatie multifunctionele ruimte in Gemeenschapshuis Oploo	In uitvoering	De Oude Heerlijkheid, Stichting	10-02-2010	204.195,00			50.000,00					154.195,00		50.000,00	
87964	Restauratie en behoud kunstwerken Eymard Ville	In uitvoering	Heemkundekring Stevensbeek 50, St	19-02-2010	49.627,00			37.220,00					12.407,00		37.220,00	
88450	Avonturenpad Oploo	In uitvoering	Graan-Cirkel Oploo, Stichting	09-08-2010	30.000,00	2.300,00				15.000,00			12.700,00		15.000,00	
88534	Avonturenpark Oploo -deelproject LEADER-	In uitvoering	Graan-Cirkel Oploo, Stichting	13-12-2010	20.000,00					10.000,00			10.000,00		10.000,00	
	Veghel				10.805.952,00	9.313.608,00	-	106.344,00	18.000,00	1.118.000,00	100.000,00	-	150.000,00	-	1.242.344,00	16,00%
87509	Uitvoering IDOP Zijtaart	In uitvoering	Gemeente Veghel	13-11-2009	10.413.608,00	9.313.608,00				€ 1.100.000,00					1.100.000,00	
87737	Remember WOII	Afgerond	Airborne Comité Eerde i.o., Stichting	01-03-2010	6.344,00			6.344,00							6.344,00	
88065	Proeftuin LOG-energie neutrale stallen (locatie Zijtaart)	In uitvoering	Varkens in Zicht, Stichting	25-05-2010	72.000,00				18.000	18.000,00			36.000,00		36.000,00	
88436	Restauratie- en herbouw korenmolen De Hoop Keldonk 1e fase	In uitvoering	Stichting Korenmolen De Hoop Keldonk	11-08-2010	314.000,00			100.000,00			100.000,00		114.000,00		100.000,00	

FINANCIËEL OVERZICHT PROJECTEN

3 maart 2011

TOTAALOVERZICHT

	€
Totaal beschikbaar budget	1.200.000,00
Totaal vastgesteld	€136.025,40
Totaal beschikt	€1.063.975,49
Totaal zwaarwegend advies	€ 0
Restant beschikbaar	- € 0,89
Totaal in uitwerking	€ 84.400,00
Niet te honoreren bedrag	-€84.400,89

VASTGESTELDE PROJECTEN

Festival Levende Geschiedenis	€ 27.020,00
Winkelvoorziening Langenboom	€ 49.161,40
Alle Minse Proatspektakel	€ 3.000,00
Kunstmanifestatie Kees Bastiaans	€ 10.000,00
Remember WOII	€ 6.344,00
Oplaadpunt Land van Cuijk	€ 3.000,00
Regiomagazine	€ 37.500,00
Totaal vastgesteld	€136.025,40



Streekimpuls Peel en Maas

Gildekamp 8
Postbus 88
5430 AB Cuijk
0485 - 338 300
www.streekimpuls.nl

BESCHIKTE PROJECTEN

Functioneringskosten	€ 182.750,00
Verrassende platteland	€ 49.773,00
Dorpsservicepunt Gassel	€ 50.000,00
Keldonkse Molen	€ 100.000,00
Dorpspark en herstel beelden Venhorst	€ 56.288,00
Mariakapel Holthees	€ 74.850,00
Gemeenschapshuis Oploo	€ 50.000,00
IGP Maasheggen	€ 115.198,00
Klooster Sint Aegten	€ 44.145,00
Kunstwerken Eymard Ville	€ 37.220,00
Uitbreiding Graafs Museum	€ 25.000,00
Rijhal en ruiterroutes Grave / Hippisch festijn	€ 25.000,00
Zevenhuttenloop en rondje Heeswijkse Plas	€ 2.505,00
Nieuwbouw clubhuis De Stuw Grave	€ 50.000,00
Uitbreidingsimpuls toeristische activiteiten Overloon	€ 112.371,49
Kinderboerderij BuitenGewoon Velp	€ 50.000,00
Verbeteren communicatie museum Ceucium	€ 11.500,00
Avonturenpad Oploo	€ 10.000,00
Openstelling kerk Mariaheide	€ 5.600,00
Brabantse boerderijen	€ 11.775,00
Totaal beschikt	€1.063.975,49

ZWAARWEGEND POSITIEF ADVIES AFGEGEVEN

Restauratie glas-in-lood kerk Boerdonk	€ 10.000,00
Totaal zwaarwegend advies	€10.000,00

IN UITWERKING / WACHTEND OP BUDGET (in volgorde van indiening, goedgekeurd door PG)

Openstelling kerk Mariaheide	€ 4.400	Is tot € 5.600 reeds gehonoreerd.
Liberation Route	€ 30.000,00	
MFA De Agaat	€ 40.000,00	
Totaal in uitwerking / wachtend budget	€74.400,00	